
С.Б.Касперович
15 01 2021



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
ведущий инженер отдела ЭЗиО	Д.М.Хайруллин

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» установлено, что в результате многократного перепада температур и длительного воздействия атмосферных осадков произошло проседание грунта вокруг здания библиотеки, по этой причине на поверхности монолитного покрытия отмостки образовались разрушения и трещины различного размера, на крыльце служебного входа и входа в ресторан произошло разрушение плиточных швов, смещение ступеней и площадки из гранитных плит.

Выводы комиссии: произвести ремонт отмостки вокруг здания, ремонт крылец.

Председатель комиссии:		Ю.А.Морозов
Заместитель председателя комиссии:		А.М.Сенчук
Секретарь комиссии:		И.В.Карапетян
Члены комиссии:		В.П.Василевский
		Н.Н.Галушко
		Ю.В.Дашкевич
		А.Н.Крышевич
		Д.М.Хайруллин

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 2021 г. № _____

№ п/ п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	<u>Ремонт отмостки и облицовки крылец из гранитных плит и отмостки:</u>			
	– цемент	кг	150	
	– клей монтажный	шт.	15	
	– смесь сухая облицовочная	кг	200	
	– фуга	кг	15	
	– герметик	бал.	25	
	– масса уплотнительная	шт.	15	
	– силикон	шт.	10	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

_____ 2021 г.