


Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-
директор по экономике,
режиму, эксплуатации здания и
оборудования


С.Б.Касперович
27.01.2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 91

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ЭЗиО

А.М.Сенчук

секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО

И.В.Карапетян

члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО

В.П.Василевский

заведующий диспетчерским отделом

Н.Н.Галушко

заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич

инженер отдела ЭЗиО

А.Н.Крышевич

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Д.М.Хайруллин

заведующий отделом ОТиСО

Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования здания Национальной библиотеки Беларуси выявлено, что на мягкой кровле стилобата имеются вздутия, деформации и частичный износ покрытия. Имеющиеся повреждения нарушили водоотводящую систему данного участка кровли, что может привести к протеканию и разрушению. Также установлено, что на кровле отсутствуют вентиляционные аэраторы.



Выводы комиссии: произвести работы по текущему ремонту части мягкой кровли и установку аэраторов на кровле стилобата с использованием материалов Подрядчика.

Комиссией установлено наличие стесненных условий производства работ в эксплуатируемом здании.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:


Члены комиссии:

 А.М.Сенчук
 И.В.Карапетян
 В.П.Василевский
 Н.Н.Галушко
 Ю.В.Дашкевич
 А.Н.Крышевич
 Д.М.Хайруллин
 Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от _____ 2021 г. № 92

№ п/п	Виды выполняемых ремонтно-строительных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Работы по текущему ремонту части мягкой кровли и установка аэраторов на кровле стилобата с использованием материалов Подрядчика				
1	разборка парапетов	м.п.	58	
2	разборка отливов зенитных фонарей	м.п.	36	
3	разборка покрытия вентилируемого фасада	м ²	3	
4	разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	250	
5	разборка покрытий примыканий из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	56	
6	ремонт цементной стяжки толщиной до 30 мм	м ²	25	
7	просушка оснований под кровлю	м ²	250	
8	огрунтовка основания	м ²	250	
9	устройство покрытия кровли из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	250	
10	устройство примыкания кровли из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	56	
11	установка аэраторов	шт.	25	
12	монтаж парапетов	м.п.	58	
13	монтаж отливов зенитных фонарей	м.п.	36	
14	монтаж покрытия вентилируемого фасада	м ²	3	
15	герметизация всех узлов и примыканий	м.п.	112	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО



Карапетян И.В.

_____ 2021г.