

Государственное учреждение
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-
директор по экономике,
режиму, эксплуатации здания и
оборудования

 С.Б.Касперович

13 04 2021

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 47

Комиссия в соответствии с приказами от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер	Ю.А.Морозов
заместитель председателя комиссии: заведующий отделом ЭЗиО	А.М.Сенчук
секретарь комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	И.В.Карапетян
члены комиссии: ведущий инженер отдела ЭЗиО	В.П.Василевский
заведующий диспетчерским отделом	Н.Н.Галушко
заведующий отделом ОЭОиЛ	Ю.В.Дашкевич
инженер отдела ЭЗиО	А.Н.Крышевич
заведующий отделом ОТиСО	Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта «Национальная библиотека Беларуси» из-за многократного перепада температур и длительного воздействия атмосферных осадков выявлено значительное смещение гранитных плит пандусов центрального входа, растрескивание отдельных плит, что приводит к постепенному разрушению их конструкции. Также выявлены следы коррозии закладных деталей крепления конструкции ограждений пандусов. В соответствии с ТКП 45-3.02.-318-2018 «Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования.» необходимо предусмотреть устройство направляющей тактильной плитки.



Выводы комиссии: произвести работы по текущему ремонту пандусов крыльца центрального входа здания с использованием материалов Подрядчика.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

	Ю.А.Морозов
	А.М.Сенчук
	И.В.Карапетян
	В.П.Василевский
	Н.Н.Галушко
	Ю.В.Дашкевич
	А.Н.Крышевич
	Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к
ДЕФЕКТНОМУ АКТУ от 13.04 2021 г. № 44

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ /материалы/	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1.	<u>Работы по текущему ремонту пандусов крыльца центрального входа здания с использованием материалов Подрядчика (левая сторона)</u>			
	демонтаж конструкции ограждений из нержавеющей стали	шт.	2	36 м.п.
	частичный демонтаж покрытия из гранитных плит толщиной 30 мм	м ²	6,5	
	частичный демонтаж покрытия из гранитных плит толщиной 50 мм	м ²	3,2	
	частичный демонтаж тротуарной плитки, примыкающей к пандусу	м ²	0,5	
	частичный демонтаж стяжки	м ²	9,7	
	частичное устройство стяжки-основания	м ²	9,7	
	монтаж покрытия из существующих гранитных плит толщиной 30 мм	м ²	5,9	
	монтаж покрытия из существующих гранитных плит толщиной 50 мм	м ²	3,2	
	устройство тактильных направляющих предупреждающих плиток	м ²	0,6	
	восстановление тротуарной плитки, примыкающей к пандусу	м ²	0,5	
	прорезка швов с последующей герметизацией	м.п.	50	
	установка новых закладных деталей из нержавеющей стали для крепления стоек ограждения	шт.	20	конструктивное решение уточнить по месту
	монтаж существующих ограждений из нержавеющей стали	шт.	2	36 м.п.
	полировка ограждения и декоративных накрывок из нержавеющей стали	шт.	2	
2	<u>Работы по текущему ремонту пандусов крыльца центрального входа здания с использованием материалов Подрядчика (правая сторона)</u>			
	демонтаж конструкции ограждений из нержавеющей стали	шт.	2	36 м.п.
	частичный демонтаж покрытия из гранитных плит толщиной 30 мм	м ²	8,5	
	частичный демонтаж покрытия из гранитных плит толщиной 50 мм	м ²	4,2	
	частичный демонтаж тротуарной плитки, примыкающей к пандусу	м ²	0,5	
	частичный демонтаж стяжки	м ²	12,7	
	частичное устройство стяжки-основания	м ²	12,7	
	монтаж покрытия из существующих гранитных плит толщиной 30 мм	м ²	7,9	
	монтаж покрытия из существующих гранитных плит толщиной 50 мм	м ²	4,2	
	устройство тактильных направляющих предупреждающих плиток	м ²	0,6	

восстановление тротуарной плитки, примыкающей к пандусу	м ²	0,5	
прорезка швов с последующей герметизацией	м.п.	50	
установка новых закладных деталей из нержавеющей стали для крепления стоек ограждения	шт.	20	конструктивное решение уточнить по месту
монтаж существующих ограждений из нержавеющей стали	шт.	2	36 м.п.
полировка ограждения и декоративных накрывок из нержавеющей стали	шт.	2	

Составил: ведущий инженер ОЭЗиО
2021 г.

J. K. Keef

Карапетян И.В.