

Государственное учреждение  
«Национальная библиотека Беларуси»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –  
директор по экономике, режиму,  
эксплуатации здания и оборудования

  
С.Б. Касперович  
«05» «04» 2024.

Дефектный акт № 47

Комиссия в соответствии с приказом от 27.01.2020 №5ах и от 04.12.2020 №111ах в составе:

председатель комиссии: главный инженер

Ю.А.Морозов

заместитель председателя комиссии:

заведующий отделом ОЗиО

А.М.Сенчук

секретарь комиссии:

ведущий инженер отдела ЭЗиО

И.В.Карапетян

члены комиссии:

ведущий инженер отдела ЭЗиО

В.П.Василевский

заведующий диспетчерским отделом

Н.Н.Галушко

заведующий отделом ОЭОиЛ

Ю.В.Дашкевич

инженер отдела ЭЗиО

А.Н. Крышевич

ведущий инженер отдела ЭЗиО

Д.М. Хайруллин

заведующий отделом ОТиСО

Д.В.Чеботаренко

составила настоящий акт о том, что в результате обследования технического состояния мембранного расширительного бака (1 шт.) и трубопровода подпитки в индивидуальном тепловом пункте №1 выявлено, что мембранный расширительный бак не обеспечивает поддержание необходимого давления сетевой воды; трубопровод подпитки диаметром Ø40мм (1 м) и Ø15 мм (1,5 м) поврежден коррозией, обнаружены свищи.

Выводы комиссии: мембранный расширительный бак(1 шт.) и трубопровод подпитки (Ø40мм (1 м) и Ø15 мм (1,5 м)) ремонту не подлежат, находятся в аварийном состоянии.

Председатель комиссии

Ю.А.Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.М.Сенчук

Секретарь комиссии

И.В.Карапетян

Члены комиссии:

В.П.Василевский

Н.Н.Галушко

Ю.В.Дашкевич


А.Н. Крышевич

Д.В.Чеботаренко

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ к  
дефектному акту от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г. №\_\_

| №<br>п/п | Виды выполняемых ремонтных работ                                             | Единица<br>измерения | Количество | Примечание |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| 1.       | Замена мембранного расширительного бака:<br>1. Бак мембранный расширительный | шт                   | 1          | -          |
| 2        | Замена трубопровода подпитки:<br>1. Трубопровод:<br>Ø40мм<br>Ø15мм           | м<br>м               | 1<br>1,5   | -          |

Составил: Ведущий инженер  
(должность)

  
(подпись)

Т.Ю.Медвецкая  
(И.О.Фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.